

Datum: 20.03.2007

Unterschrift

Amt: Ortsbauamt

Verantwortlich: Hollatz, Angelika

Aktenzeichen: 574

Vorgang: Drucksache 131/2005: Sitzung GR 15.11.2005 (ö)  
Drucksache 053/2006: Sitzung GR 11.04.2006 (ö)  
Drucksache 130/2006: Sitzung GR 24.10.2006 (ö)**Beratungsgegenstand****Sanierung Freibad  
- Vorstellung eines Zwischenberichts über den aktuellen Stand der Baukosten****Gemeinderat****20.03.2007 öffentlich****Zur Kenntnis**

Anlagen:

Kostenverfolgung Stand 12.03.2007

**Finanzielle Auswirkungen:****Beschlussvorschlag:**

Von der Sachdarstellung der Verwaltung und der Planungsgemeinschaft bmt architekten/ ist Energieplan GmbH wird zustimmend Kenntnis genommen.

**Sachdarstellung:**

Nachdem die Sanierung des Freibades kurz vor dem Abschluss steht und mit einigen Firmen schlussgerechnet werden konnte, ist es möglich einen Zwischenstand der Kostenverfolgung aufzuzeigen.

Die umfangreichen Baumaßnahmen bei der Sanierung im Bestand der vorhandenen Becken und Gebäude haben in den vergangenen Monaten keine großen und überraschenden Probleme aufgeworfen, die sich gravierend in den Baukosten niedergeschlagen hätten. Eine Fülle von kleinen Veränderungen in den unterschiedlichsten Gewerken führen allerdings zu einer sich im Moment abzeichnenden Überschreitung des Kostenanschlags von ca. 4 %.

Die beauftragten Planer, Herr Thamm und Herr Schreier, werden in der heutigen Gemeinderatssitzung anwesend sein, um detailliert die Kostenverfolgung in den einzelnen Bereichen der Kostengruppen darzulegen.