

Datum: 12.11.2007

Unterschrift

Amt: Ortsbauamt

Verantwortlich: Ebinger, Armin

Aktenzeichen: 652.312

Vorgang: Drucksache 099/1998, GR- Sitzung vom 09.06.1998  
Drucksache 105/1999, GR- Sitzung vom 13.07.1999  
Drucksache 124/2000, GR- Sitzung vom 25.07.2000  
Drucksache 133/2000, GR- Sitzung vom 14.11.2000  
Drucksache 122/2001, GR- Sitzung vom 31.07.2001  
Drucksache 135/2001, ATU- Sitzung vom 11.09.2001  
Drucksache 037/2002, ATU- Sitzung vom 19.03.2002  
Drucksache 068/2002, GR- Sitzung vom 14.05.2002

**Beratungsgegenstand****Rückbau der Stuttgarter Straße, Ortsausgang Richtung Plochingen  
- Schlussabrechnung****Gemeinderat****20.11.2007****öffentlich****beschließend**

Anlagen:

**Finanzielle Auswirkungen:****Beschlussvorschlag:**

Die Schlussabrechnung der Baumaßnahme „Rückbau der Stuttgarter Straße, Ortsausgang Richtung Plochingen“ mit Ausgaben in Höhe von 320.104,48 Euro wird anerkannt.

**Sachdarstellung:**

Das Ingenieurbüro Thomas und Partner hat auf der Grundlage der Vorplanung zur Umgestaltung der Stuttgarter Straße im Bereich zwischen Shell-Tankstelle und Haus Nr. 64 die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt. Die Straße sollte ansehnlicher gestaltet werden und die Raser bremsen, die seither noch vierspurig auf den Ort zurasten. Um Kosten zu sparen, wurde die Straßeninstandsetzung im Bereich des Regenüberlaufbeckens 5 mit dieser Baumaßnahme verkoppelt.

Die Arbeiten sind an die Firma Walter Hebel Baugruppe AG aus Geislingen zu einem Angebotspreis von 202.360,67 EUR (brutto) vergeben worden.

Die Straße wurde in Form einer langgezogenen S-Kurve verschwenkt, eine Mittelinsel signalisiert den Autofahrern zusätzlich, dass sie jetzt von der freien Stecke in den Ort kommen. Die Stuttgarter Straße wurde auch deutlich schmaler, Gehwege und Grünflächen rückten in den Straßenraum hinein. Vorher hatte sie acht und neun Meter Breite, jetzt sind es nur noch sechseinhalb. Und dazu kam noch eine Verkehrsinsel nahe der Einmündung Ziegelstraße, die eine Querungshilfe ist und den Verkehr zusätzlich abbremsen dürfte.

## Rückbau der Stuttgarter Straße / Ulmer Straße

### BAUKOSTEN

Bruttopreise einschl. Mehrwertsteuer

	Firma/Büro	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung
<b>Ingenieurleistungen</b>				
Planung und Durchführung	Thomas und Partner			27.413,56
Beweissicherung	Hartmut Hummel			2.114,39
SiGeKo-Leistungen	Henke&Partner			4.947,40
<b>Baukosten</b>				
Vermessungen	Vermessungsamt Plochingen			12.699,48
Verkehrszeichen	Fa. Seitz			1.691,36
Markierungsarbeiten	Fa. Leonhard Weiss			5.395,75
Umbau Stuttgarter Straße	Fa. Walter Hebel	375.799,53	202.360,67	275.030,46
Kostenanteil	Land BW			-16.801,58
<b>Baunebenkosten</b>				
Ausschreibungsanzeige	Staatsanzeiger GmbH			165,91
Vervielfältigung von Ausschreibungs- unterlagen (127,19 €). <small>Diese Kosten werden durch die Einnahmen für die Übersendung der Ausschreibungsunterlagen gedeckt.</small>	City Druck			0,00
Gehwegerverweiterung	Schlosserei Kohlhaas			1.397,92
	div. Baufirmen			1.201,77
Bepflanzung	Weber Landschaftspflege			3.493,87
	Zweckverband Bauhof			1.354,19
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>320.104,48</b>