

Datum: 12.11.2007  
Amt: Ortsbauamt  
Verantwortlich: Ebinger, Armin  
Aktenzeichen: 701.2213  
Vorgang: Drucksache 093/2002, GR- Sitzung vom 23.07.2002  
Drucksache 125/2002, GR- Sitzung vom 22.10.2002

Unterschrift

**Beratungsgegenstand**

**Grabenlose Kanalsanierung - 2. Bauabschnitt  
- Schlussabrechnung**

|                    |                   |                   |                     |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Gemeinderat</b> | <b>20.11.2007</b> | <b>öffentlich</b> | <b>beschließend</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

Anlagen:

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Beschlussvorschlag:**

Die Schlussabrechnung der Baumaßnahme „Grabenlose Kanalsanierung – 2. Bauabschnitt“ mit Ausgaben in Höhe von 256.045,20 Euro wird anerkannt.

**Sachdarstellung:**

Die Ingenieurleistungen für den 2. Abschnitt der grabenlosen Kanalsanierungsarbeiten sind vom Ingenieurbüro Fritz Spieth erbracht worden. Die Sanierungsarbeiten wurden an die Firma Swietelsky- Faber GmbH vergeben.

## Grabenlose Kanalsanierung - 2. Bauabschnitt

### BAUKOSTEN

Bruttopreise einschl. Mehrwertsteuer

|                                                | <b>Firma/Büro</b>          | <b>Kosten-<br/>berechnung</b> | <b>Kosten-<br/>anschlag</b> | <b>Kosten-<br/>feststellung</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Ingenieurleistungen</b><br>Planungskosten   | Ingenieurbüro Fritz Spieth |                               |                             | 27.320,96                       |
| <b>Baukosten</b><br>Kanalsanierungsarbeiten    | Fa. Swietelsky-Faber GmbH  | 235.052,54                    | 209.018,31                  | 228.377,49                      |
| <b>Baunebenkosten</b><br>Ausschreibungsanzeige | Staatsanzeiger GmbH        |                               |                             | 346,75                          |
| <b>Gesamtsumme:</b>                            |                            |                               |                             | <b>256.045,20</b>               |