Reichenbach an der Fils **Gemeinderatsdrucksache 066/2012**

Datum: 29.05.2012 Unterschrift
Amt: Ortsbauamt
Verantwortlich: Hollatz, Angelika
Aktenzeichen: 460.6
Vorgang: Drucksache 015/2008 – GR-Sitzung (ö) vom 22.01.2008
Drucksache 026/2008 – GR-Sitzung (nö) vom 26.02.2008
Drucksache 044/2008 – GR-Sitzung (ö) vom 25.03.2008
Drucksache 003/2009 – GR-Sitzung (ö) vom 27.01.2009
Drucksache 009/2009 – GR-Sitzung (ö) vom 17.02.2009
Drucksache 043/2009 - GR-Sitzung (ö) vom 21.04.2009
Drucksache 076/2009 – GR-Sitzung (ö) vom 21.07.2009
Drucksache 121/2009 – GR-Sitzung (ö) vom 20.10.2009
Drucksache 060/2010 – GR-Sitzung (ö) vom 24.04.2010
Drucksache 102/2010 – GR-Sitzung (ö) vom 27.07.2010

Beratungsgegenstand

Neubau einer Kinderkrippe
- Abrechnung der Baumaßnahme

Gemeinderat	**25.09.2012**	**öffentlich**	**beschließend**

Anlagen:
Übersicht Baukosten nach DIN 276

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Die Baukosten für den Neubau der Kinderkrippe in der Schulstraße in Höhe von 907.990,82 € werden anerkannt.

Sachdarstellung:

Im Jahr 2010 wurde in Reichenbach die Kinderkrippe in der Schulstraße mit 20 Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige Kinder gebaut.

Die festgestellten Baukosten für den Neubau belaufen sich auf 907.990,82 €.

Die Erhöhung der festgestellten Baukosten zur Kostenberechnung resultiert aus der Erhöhung des Baustandarts und dem Einsatz regenerativer Energien zur Beheizung:

- Unterschreitung der EnEV 2007 um ca. 30 %
- Einsatz von Geothermie mit 3 Erdwärmesonden und einer Wärmepumpe
- Begrünung des Pultdachbereiches
- Erhöhung des Schallschutzes im Innenbereich

Der Neubau der Kinderkrippe wurde aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungs-finanzierung 2008-2013“ mit 240.000 € gefördert.